

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

# 工事の進捗状況について

Vol. 24

2020年10月号



## ○ 施工状況写真

工場棟 1工区：地下1階の立上りまで完了し、1階の基礎・梁配筋・型枠工事をを行っています。

工場棟 2工区：ごみピット部の耐圧版の配筋・コンクリート工事をしています。

工場棟 3工区：プラットホーム等の根切り・鋼製型枠・埋戻し工事をしています。



1工区

2工区

3工区

(令和2年9月28日現在)

○ 施工状況写真



(令和2年9月28日現在)

## ○ 敷地全景写真



(令和2年9月28日現在)

## ○ 10月から12月までの工程について

項目	期間	令和2年								
		10月			11月			12月		
		初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬
建築工事										
(工場棟1工区)										
地上躯体工事 (鉄骨工事)										
(工場棟2工区)										
耐圧版・立上り壁工事										
(工場棟3工区)										
基礎・スラブ工事										
交通誘導員(出入口)										

※残土搬出とコンクリート打設時は、2名体制。

※コンクリートミキサー車は最大120台/日

※残土搬出日は大型ダンプが最大80台/日(往復160台/日)程度

※12/29(火)~1/3(日)まで年末・年始休工