

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 30 2021年4月号



○ 2021年3月末時点の施工状況

工場棟1工区：炉室4階、5階の建築鉄骨工事が完了しています。

工場棟2工区：ごみピット地上部の鉄骨1節（約12m）が完了しています。

工場棟3工区：プラットホーム床のコンクリート工事が一部完了しています。



工場棟北東方向より（2021年3月23日現在）

○ 施工状況写真



●鉄骨塗装の膜厚検査を行っています。



●炉室4階5階の鉄骨工を行っています。



●炉室4階5階の鉄骨工を行っています。
(炉室内側より)

○ 施工状況写真



- ごみピット、プラットホームの
躯体工事を行っています。



- プラットホーム床コンクリート工事中です。



- プラットホーム床コンクリート
工事の仕上げを行っています。

令和3年4月から6月までの3ヶ月工程について

項目	期間	令和3年								
		4月			5月			6月		
		初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬
建築工事										
（工場棟1工区）										
地上躯体工事										
鉄骨工事										
（工場棟2工区）										
地上躯体工事										
鉄骨工事										
（工場棟3工区）										
地上躯体工事										
鉄骨工事										
プラント工事(先行工事)										
（管理棟）										
土工事										
交通誘導員(出入口)										
※残土搬出とコンクリート打設時は、2名体制。										

※コンクリートミキサー車は最大120台/日

※管理棟土工事の時期は大型ダンプが最大80台/日(往復160台/日)程度

※4/29(木)、5/2(日)～5/5(水)までゴールデンウィーク休工